Anlægsopfølgning

Anlægsopfølgningen vedrører aktive anlægsprojekter i 2026. Aktive anlægsprojekter er projekter, hvor der endnu ikke er aflagt anlægsregnskab.

Tabellerne på side 1 og 2 viser summer på henholdsvis status, udvalg og udgiftstype. Ansøgninger om bevilling er udspecificeret på side 3. Oversigt over alle anlægsprojekter findes i tabel på side 4 og frem.

Den første tabel på denne side viser anlægsprojekterne fordelt på statusfase, den anden viser projekterne fordelt på udvalg og den tredje viser projekterne fordelt på udgiftstyper. Der er angivet korrigeret budget, forventet forbrug fordelt på kvartaler, forventet overførsel og ansøgning om bevilling. De tre tabeller viser anlæg fordelt på anlæg ekskl. salg og salg.

Anlægsprojekter markeret med fasen Klar til anlægsregnskab vil få aflagt anlægsregnskab i løbet af 2026. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. aflægger anlægsregnskab i forbindelse med regnskab 2026.

Anlægsopfølgning på status

1.000 kr.

			Faktisk forbrug	*Faktisk forbrug*	*Forv. forbrug*	*Forv. forbrug*			
	Antal	Korr. budget	Forbrug 1. kv.	Forbrug 2. kv.	Forbrug 3. kv.	Forbrug 4. kv.	Forv. Afv.	Forv. Overført	Ans. Råd. Beløb
Anlæg, ekskl. salg	**122**	**214.256**	**13.908**	**29.667**	**57.992**	**70.084**	**-42.605**	**42.516**	**0**
01 Afklaring	16	20.527	25	41	775	5.618	-14.069	15.012	0
02 Design	14	30.766	759	1.726	5.356	9.498	-13.427	13.427	0
03 Udførelse	59	156.638	11.435	27.449	50.293	53.557	-13.905	13.972	0
05 Afslutning	7	5.879	1.089	1.690	1.512	1.412	-176	105	0
06 Klar til anlægsregnskab	11	-1.276	223	-1.470	-11	0	18	0	0
07 Klar til anlægsregnskab - under 2 mio. kr.	4	1.479	103	330	67	0	-979	0	0
09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	11	243	275	-98	0	0	-66	0	0
Salg	**12**	**-46.679**	**151**	**-10.222**	**-7.077**	**427**	**29.958**	**-29.943**	**0**
02 Design	2	-5.553	0	0	126	0	5.679	-5.679	0
03 Udførelse	7	-31.087	37	0	-7.203	350	24.270	-24.264	0
05 Afslutning	2	-10.098	47	-10.222	0	77	0	0	0
07 Klar til anlægsregnskab - under 2 mio. kr.	1	59	67	0	0	0	8	0	0
I alt	**134**	**167.577**	**14.059**	**19.445**	**50.915**	**70.511**	**-12.647**	**12.573**	**0**

Anlægsopfølgning på udvalg

1.000 kr.

	Antal	Korr. budget	*Faktisk forbrug* Forbrug 1. kv.	*Faktisk forbrug* Forbrug 2. kv.	*Forv. forbrug* Forbrug 3. kv.	*Forv. forbrug* Forbrug 4. kv.	Forv. Afv.	Forv. Overført	Ans. Råd. Beløb
Anlæg, ekskl. salg	**122**	**214.256**	**13.908**	**29.667**	**57.992**	**70.084**	**-42.605**	**42.516**	**0**
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	73	133.239	4.799	17.257	40.048	46.797	-24.338	24.308	0
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103 Børne- og Skoleudvalget	20	60.472	7.641	12.006	14.444	15.414	-10.966	10.944	0
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	11	6.221	526	-72	431	2.238	-3.097	2.118	0
106 Økonomiudvalget	7	3.626	0	79	201	4.289	942	0	0
108 Kultur- og Fritidsudvalget	10	10.699	943	396	2.867	1.347	-5.146	5.146	0
Salg	**12**	**-46.679**	**151**	**-10.222**	**-7.077**	**427**	**29.958**	**-29.943**	**0**
106 Økonomiudvalget	12	-46.679	151	-10.222	-7.077	427	29.958	-29.943	0
I alt	**134**	**167.577**	**14.059**	**19.445**	**50.915**	**70.511**	**-12.647**	**12.573**	**0**

Anlægsopfølgning på udgiftstype

1.000 kr.

	Antal	Korr. budget	*Faktisk forbrug* Forbrug 1. kv.	*Faktisk forbrug* Forbrug 2. kv.	*Forv. forbrug* Forbrug 3. kv.	*Forv. forbrug* Forbrug 4. kv.	Forv. Afv.	Forv. Overført	Ans. Råd. Beløb
Anlæg, ekskl. salg	**122**	**214.256**	**13.908**	**29.667**	**57.992**	**70.084**	**-42.605**	**42.516**	**0**
Bruttoanlægsudgifter	114	222.706	13.909	31.294	57.992	70.371	-49.141	49.672	0
Bruttoanlægsudgifter - ældreboliger	1	598	0	0	0	0	-598	0	0
Bruttoanlægsindtægter	7	-9.048	0	-1.627	0	-286	7.134	-7.156	0
Salg	**12**	**-46.679**	**151**	**-10.222**	**-7.077**	**427**	**29.958**	**-29.943**	**0**
Bruttoanlægsudgifter	8	1.339	151	0	507	427	-255	293	0
Bruttoanlægsindtægter - salg	4	-48.018	0	-10.222	-7.584	0	30.213	-30.236	0
I alt	**134**	**167.577**	**14.059**	**19.445**	**50.915**	**70.511**	**-12.647**	**12.573**	**0**

Bevillingsændringer

1.000 kr.

	Projektnavn	U/I	Opr. budget	Korr. Budget	Forv. Afv	Ans. Råd. Beløb	Ans. Anlægs-bev.
108 Kultur- og Fritidsudvalget			**750**	**750**	**0**	**0**	**0**
A031098U08	Facilitetspulje til idrætslivet	U	750	750	-225	-225	-225
A031101U08	Facilitetspulje til det øvrige foreningsliv	U	0	0	225	225	225
I alt			**750**	**750**	**0**	**0**	**0**

Note: Beskrivelse af bevillingsændringerne, herunder eventuelle finansieringkilder fremgår af det enkelte projekts bemærkninger i Tabel "Oversigt alle anlægsprojekter"

Bevillingsændringer i overslagsår

1.000 kr.

	Projektnavn	U/I	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
108 Kultur- og Fritidsudvalget			**-225**	**-225**	**-225**	**-225**
A031098U08	Facilitetspulje til idrætslivet	U	-225	-225	-225	-225
A031101U08	Facilitetspulje til det øvrige foreningsliv	U	225	225	225	225
I alt			**0**	**0**	**0**	**0**

Note: Beskrivelse af bevillingsændringerne, herunder eventuelle finansieringkilder fremgår af det enkelte projekts bemærkninger i Tabel "Oversigt alle anlægsprojekter"

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget								
A011005U01	Køkkener i udlejningsejendomme (2024)	Afsluttet og afventer sidste puljeprojekt. Regnskabsaflægges som pulje i 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A013031U01	Energibesparende projekter	Delprojekter pågår planmæssigt.	03 Udførelse	1.567	1.567	0	0	0
A013035U01	Sikkerhed og lovliggørelse (2024)	Afsluttet og afventer sidste puljeprojekt. Regnskabsaflægges som pulje i 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A013036U01	Tekniske installationer (2024)	Afsluttet og afventer sidste puljeprojekt. Regnskabsaflægges som pulje i 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A013037U01	Gulve og overflader generelt (2024)	Delprojekter er under planlægning/udførelse. Forventes afsluttet ultimo 2026.	03 Udførelse	0	328	0	0	0
A013038U01	Klimaskærm generelt samt følgearbejder (2024)	Afsluttet og afventer sidste puljeprojekt. Regnskabsaflægges som pulje i 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A013055U01	Konkrete forslag til nedsættelse af CO2	Arbejder afsluttet. Der aflægges regnskab i 2026.	06 Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A013074U01	Renovering af huset på Nyvej 7	Arbejder afsluttet. Der aflægges regnskab i 2026.	06 Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A013095U01	Renovering af kloakker 2025-28	Planlægges og udføres løbende året ud.	03 Udførelse	1.001	1.012	0	0	0
A013099U01	Energibesparende projekter på kommunens ejendomme (2025)	Forventes afsluttet i 3. kvartal 2026.	03 Udførelse	0	588	0	0	0
A013100U01	Afsat pulje til pludseligt opståede skader på bygninger	Afsluttet og afventer sidste puljeprojekt. Regnskabsaflægges som pulje i 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A013101U01	Sikkerhed og lovliggørelse	Afsluttet og afventer sidste puljeprojekt. Regnskabsaflægges som pulje i 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A013102U01	Afsat pulje til udskiftning/vedligehold af installationer	Afsluttet og afventer sidste puljeprojekt. Regnskabsaflægges som pulje i 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	0	10	0	0
A013103U01	Fortsat renovering af tage på Vestervang	Afsluttet og afventer sidste puljeprojekt. Regnskabsaflægges som pulje i 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A013104U01	Renovering af klimaskal på Brandstationen	Afsluttet og afventer sidste puljeprojekt. Regnskabsaflægges som pulje i 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	243	-77	0	0
A013105U01	Renovering af facade på Engtoften	Afsluttet og afventer sidste puljeprojekt. Regnskabsaflægges som pulje i 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A013107U01	Udrulning af fjernvarme til de sidste kommunale ejendomme	Udbud forventes at starte i 3 kvartal og udførelse ultimo 2026.	03 Udførelse	800	800	0	0	0
A013108U01	Analyse af etablering af solceller på kommunale tage	Forventes opstart på projektet i 4 kvartal. Rådgiver skal tilknyttes.	01 Afklaring	850	850	-625	0	625
A013109U01	Forebyggende brandindsatser på kommunens ejendomme 2026-29	skiftet to centraler. Skift af den sidste er planlagt udføres i indeværende år.	03 Udførelse	500	500	0	0	0
A013110U01	Pulje til indvendigt vedligehold af ejendomme	Del af puljen er under udførelse. Rest forventes anvendt i efteråret 2026.	03 Udførelse	1.000	1.000	0	0	0
A013112U01	Renovering af klimaskærm (2026)	Planlægges og udføres løbende året ud.	03 Udførelse	0	1.500	0	0	0

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A013113U01	Uforudsete hændelser (2026)	Puljen er til akutte tiltag og anvendes ad hoc.	02 Design	0	1.967	0	0	0
A013114U01	Sikkerhed og lovliggørelse (2026)	Planlægges og udføres løbende året ud.	03 Udførelse	0	2.000	0	0	0
A013115U01	Renovering af teknik (2026)	Delprojekter pågår planmæssigt.	03 Udførelse	0	2.500	0	0	0
A013116U01	Forebyggende vedligehold (2026)	Forventet udført i 2026.	03 Udførelse	0	2.000	0	0	0
A013117U01	Udskiftning af kobberlinjer for ABA- og elevatoranlæg (2026)	Afsluttes i 2026 - regnskabsaflægges som pulje.	07 Klar til anlægsregnskab - under 2 mio. kr.	0	500	0	0	0
A020071U01	Bænke og møbler på gå-ruter og udearealer 2026-29	Forventes færdig i indeværende år.	01 Afklaring	150	150	0	0	0
A031026U01	Brandsikkerhed i svømmehallen	Grundet ændring i projekt, forventes udførelsen først færdig medio 2027.	03 Udførelse	1.482	1.482	-1.220	0	1.220
A031094U01	Nyt gulv i Ejbyhallen	Opgaven forventes afsluttet efterår 2026.	03 Udførelse	1.000	1.600	0	0	0
A035016U01	Stolelifte til Mænds Mødested	Projektet revurderes og forventes udført i 2027.	01 Afklaring	130	130	-130	0	130
A080010U01	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	Projektet pågår planmæssigt.	03 Udførelse	304	386	0	0	0
A201030U01	Cykelparkering på Banegårdspladsen	Cykelparkering forventes først udført i 2027.	03 Udførelse	0	928	-928	0	928
A201031U01	Banegårdspladsen - Omdannelse og ny busterminal	Projektet forsætter som planlagt.	03 Udførelse	5.000	16.921	-1.016	0	1.016
A201032U01	Banegårdspladsen - Trapper til tunnel	Udføres planmæssigt.	03 Udførelse	4.759	13.394	0	0	0

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A201033U01	Banegårdspladsen - Køb af Platanhavens areal	Afsluttet og anlægsregnskab godkendt på KB i april 2026.	06 Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A201034U01	Eriksvej/Christiansvej - Køb af Sydvestvej 49	Afventer skøde før købssum overføres. Forventes udbetalt ultimo 2026.	03 Udførelse	0	450	0	0	0
A201035U01	Eriksvej/Christiansvej - Mobilitetshus (P-hus)	Projektet forløber planmæssigt.	02 Design	500	500	-300	0	300
A201036U01	Cykelparkering i Ejby	Er udført. Afventer revision og slutudbetaling af puljefinansiering.	05 Afslutning	0	-252	252	0	-252
A201037U01	Aflåst cykelparkering på Banegårdspladsen	Projekt forventes gennemføres i 2026. Koordinering med bygningsejer pågår.	02 Design	511	511	0	0	0
A211031U01	Hjemtagelse af belysningsanlæg	Projektet pågår planmæssigt.	03 Udførelse	1.200	1.200	0	0	0
A222024U01	Større vedligeholdelsesarb. broer og bygningsværker	Diverse større vedligeholdelsesarbejder for broer og tunneler.	03 Udførelse	0	773	-273	0	273
A222025U01	Hovedrenovering af bro (Ring 3/Ballerup Boulevard)	Afsluttet og anlægsregnskab godkendt på KB i april 2026.	06 Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A222026U01	Hovedrenovering af bro (Ring 3/Ballerup Boulevard) - etape 2	Diverse større vedligeholdelsesarbejder for broer og tunneler.	03 Udførelse	0	1.736	-1.236	0	1.236
A222055U01	Området omkring Granskoven i Hvissinge	Anlægsarbejde forventes færdigt i 2026.	03 Udførelse	0	76	0	0	0
A223013U01	Puljer til cykelstier og fortove	Projektet pågår planmæssigt.	03 Udførelse	1.567	3.100	0	0	0
A223014U01	Opsætning af ladestandere til elbiler	Restarbejde pågår i 2026.	03 Udførelse	0	32	0	0	0

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A223015U01	Byinventar	Projektet pågår planmæssigt.	03 Udførelse	341	520	0	0	0
A223039U01	Pulje til cykelstier og veje	Afsluttet og anlægsregnskab godkendt på KB i april 2026.	09 Pulje - Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A223052U01	Pulje til sikre skoleveje	Torontoanlæg ved Ejbyskolen udføres i 2026. Resten afventer svar på puljeansøgning hos Vejdirektoratet.	03 Udførelse	0	1.231	-1.031	0	1.031
A223054U01	Hastighedsdæmpning på villaveje	Bump er igangsat, gennemførte fortove skal koordineres med fjernvarmegravninger. Afventer svar fra Vejdirektoratet på projektredegørelse.	03 Udførelse	546	553	0	0	0
A223056U01	Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	Anvendes til afsluttende tilpasningsopgaver relateret til letbanen.	03 Udførelse	586	185	0	0	0
A223059U01	Støjpulje	Arbejde i Silent City regi pågår.	03 Udførelse	0	30	0	0	0
A223094U01	Glostrup Ejby Letbanestation	Projekt afsluttet. Klar til regnskab.	06 Klar til anlægsregnskab	0	-1.346	0	0	0
A223096U01	Signalanlæg på Ring 3 i forbindelse med Letbanen	Afregning mangler med Hovedstadens Letbane. Projektet forventes afsluttet i 2026.	03 Udførelse	0	449	0	0	0
A223098U01	Eriksvej/Christiansvej - Nyt vejsystem	Udføres planmæssigt.	03 Udførelse	6.789	7.048	0	0	0
A223099U01	Eriksvej/Christiansvej - Legepladsområde ved Regnbuen	Projekt forventes gennemført medio 2027.	03 Udførelse	0	2.454	-2.304	0	2.304

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A223102U01	Bedre og mere sikre skoleveje	Første projektering er igangsat. Afventer endelige dialog med skolerne.	01 Afklaring	3.500	3.500	-1.500	0	1.500
A223104U01	Cykelsti Banemarksvej	Rådgiver valgt og projektering igangsat.	02 Design	2.008	1.693	-612	0	612
A223108U01	Cykelstier på rampe ml. Banemarks-vej og Søndre Ringvej	Rådgiver valgt og projektering igangsat.	02 Design	0	315	-215	0	215
A223109U01	Trafikoptimering ifm NEXT etablering	Projektet er påbegyndt. Tællinger afventer kommende år.	03 Udførelse	0	2.880	-200	0	200
A223111U01	Vejomlægningen ifm Daginstitution på Mosetoften	Afventer godkendelse af endelig lokalplan og projektforslag.	01 Afklaring	0	2.200	-1.400	0	1.400
A301044U01	Skovvangskolen - udskiftning af tage, vinduer og døre (2023)	Projekt forventes af sluttet inden udgangen af 2026.	03 Udførelse	0	363	0	0	0
A301103U01	Forebyggelse af hærværk	Projektet pågår og forventes afsluttet 4. kvartal 2026.	03 Udførelse	0	348	0	0	0
A301104U01	Renovering af tag på Ejbyskolen	Renovering pågår. Afsluttes i efteråret 2026.	03 Udførelse	7.750	16.349	0	0	0
A301108U01	Indeklima på skoleområdet	Planlægges til udførelse i juleferien.	01 Afklaring	500	500	-285	0	285
A301109U01	Renovering af gymnastiksal på Vestervangskolen	Afventer beslutning om igangsættelse.	01 Afklaring	4.000	3.000	-3.000	0	3.000
A370056U01	Tag på Leragergård	Afventer 1 års garantieftersyn inden afslutning.	05 Afslutning	0	1.411	0	0	0

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A514100U01	Udbedring af daginstitution Mælkevejens tag (fase 2)	Projektering pågår. Udførelse fra sep. 2026 med afslutning april 2027. Forventer merforbrug, hvilket afklares og fremlægges i forbindelse med BOF3.	02 Design	5.110	5.110	-1.786	0	1.786
A514101U01	Udskiftning af nedslidt tag på daginstitution Firkløveren	Arbejder afsluttet. Der aflægges regnskab i 2026.	06 Klar til anlægsregnskab	0	0	37	0	0
A514103U01	Bedre indeklima i vores institutioner	Mindre projekter er gennemført. Rest kobles med renovering af Dagtilbuddet Mælkevejen, til udskiftning af ventilationsanlæg.	02 Design	2.000	2.000	-1.000	0	1.000
A650080U01	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	Der er sket en forskydning i projektets tidsplan. Tilbageflytning til Bygning Nord forventes at ske i forår 2027.	03 Udførelse	15.155	20.595	-5.500	0	5.500
A650082U01	Asbest i kælder på Rådhus Nord	Arbejdet med asbestsanering mv. pågår planmæssigt.	03 Udførelse	0	1.380	0	0	0
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget								
A223036U02	Byudviklingspulje, 2022 og 2025	Afsluttet og anlægsregnskab godkendt på KB i april 2026.	06 Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
103 Børne- og Skoleudvalget								
A301051U03	Læringsmiljøer ude og inde	Der forventes et lille merforbrug.	03 Udførelse	1.000	600	68	0	0
A301052U03	Glostrup skole, afd. Skovvang - 10 klasselokaler	Projektet pågår, forventes færdigt forår 2027.	03 Udførelse	14.865	27.712	0	0	0
A301066U03	Glostrup Skole - indeklima	Restarbejder igangsat. Regnskab forventes aflagt i 2026.	05 Afslutning	0	140	0	0	0
A301072U03	Renovering af Glostrup Skole	Restarbejder udføres i 2026.	03 Udførelse	0	597	0	0	0
A301081U03	Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nord	Arbejder afsluttet. Der aflægges regnskab i 2026.	06 Klar til anlægsregnskab	0	70	-19	0	0
A301106U03	Alarmanlæg på Nordvangskolen	Projektet er afsluttet med mindreforbrug.	05 Afslutning	0	71	-71	0	0
A301107U03	Alarmanlæg på Vestervangsskolen	Projektet pågår og forventes afsluttet 4. kvartal 2026.	03 Udførelse	800	800	0	0	0
A301110U03	Modernisering og indretning af faglokaler	Projektet forventes prioriteret i 3. og 4. kvartal.	02 Design	1.500	1.500	0	0	0
A301111U03	Kapacitetsudvidelser på skolerne	Afventer beslutning om udmøntning.	01 Afklaring	5.000	4.605	-4.605	0	4.605
A301112U03	Kapacitetsudvidelser Søndervangsskolen	Projektet har været på pause på grund af behov for yderligere finansiering. Projektet igangsættes nu igen og færdiggøres i 2027.	01 Afklaring	0	250	-225	0	225
A301114U03	Legeplads og udemiljø på Søndervangskolens mellemtrin	Afventer byggetilladelse. Forventes afsluttet i 2026.	03 Udførelse	0	900	0	0	0
A305076U03	Ombygning af SFO Broholm	Projektet afsluttes i indeværende år.	03 Udførelse	0	145	0	0	0

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A308020U03	Etablering af nyt specialundervisnings-tilbud på Leragergård	Sidste mangler samt indkøb af inventar pågår.	03 Udførelse	1.533	5.891	0	0	0
A308021U03	Etablering af nyt specialundervisnings-tilbud	Få indvendige tilpasninger mangler.	05 Afslutning	0	127	0	0	0
A485045U03	Pulje til gratis tandundersøgelse og -behandling for gruppen 18-21-årige	Projektet er færdigt og afsluttes via regnskab 2026.	07 Klar til anlægsregnskab - under 2 mio. kr.	0	0	0	0	0
A514030U03	Ny daginstitution i Ejby	Der er sket en forskydning i projektets tidsplan.	02 Design	3.971	7.244	-2.340	0	2.340
A514044U03	Mælkevejen, etablering af 2-3 ekstra børnegrupper	Projektering pågår. Skraldeskur etableres i år. Rest overføres til udførelse i 2027.	02 Design	4.599	4.597	-3.416	0	3.416
A514077U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser	Opgaverne er i gang og forventes af sluttet inden udgangen af 2026.	03 Udførelse	1.360	841	0	0	0
A514086U03	Nyt dagtilbud syd for banen	Byggeriet er afleveret. CTS-mangler pågår. Inventarindkøb pågår. Regnskab forventes i 2026.	05 Afslutning	0	3.555	0	0	0
A514087U03	Nyt dagtilbud nord for banen	Afventer afregning med Glostrup Forsyning. Forventer et mindreforbrug der skal indgå i finansieringen af merforbrug på A514100U01 Mælkevejens tag.	05 Afslutning	0	827	-357	0	357

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget								
A018050U05	Inventar til Rehabiliteringshuset Digevang	Der er tale om fejlkontering, som vil blive rettet i 3. kvartal.	06 Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A018056U05	5 ekstra boliger på Ældrecenter Dalvangen, serviceareal	Projektet er afsluttet og klar til regnskab. Restmidlerne er planlagt til at tilgå kassen for at finansiere 0,38 mio. kr. af A650082U01 Asbest i kælderen på Rådhus Nord som beskrevet på KB 25-03-26.	07 Klar til anlægsregnskab - under 2 mio. kr.	0	381	-381	0	0
A018057U05	Masterplan plejeboliger: Renovering og udvidelse af produktionskøkken	Pågående masterplan arbejde, herunder køkkenstruktur.	02 Design	739	529	-208	0	208
A018058U05	Tilpasning af fysiske rammer på Ældrecenter Hvissinge	De resterende midler forventes anvendt til boligændringer til gavn for beboerne og medarbejdernes arbejdsmiljø.	03 Udførelse	0	79	0	0	0
A018059U05	Masterplan: Et nyt ældrecenter, herunder øvrige relevante servicefunktioner, samt Tandplejeklinik	Projekt til undersøgelse af samlet byggeri for ældrecenter, tandklinik og dagcenter.	03 Udførelse	0	900	-264	0	264
A019091U05	5 ekstra boliger på Ældrecenter Dalvangen, boligareal	Projektet er afsluttet og klar til regnskab.	07 Klar til anlægsregnskab - under 2 mio. kr.	0	598	-598	0	0
A482075U05	Træningscentret - diverse indkøb og renovering	De resterende midler forventes anvendt til træningsudstyr.	03 Udførelse	0	88	0	0	0

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A527092U05	Udbud af nyt omsorgssystem	Vinder af udbuddet er fundet. Der er nu igangsat en implementeringsplan.	03 Udførelse	500	500	0	0	0
A545076U05	Ny lokation til misbrugsenheden KABS Hvidovre	Forventede første udgifter ombygning af nye lokaler.	01 Afklaring	0	3.146	-1.646	0	1.646
A545078U05	Mere værdighed i behandling af lægeordineret heroin	Forventede ombygning af ny lokaler forventes ikke at kunne nå at gå i gang i indeværende år.	01 Afklaring	0	0	0	0	0
A550061U05	Renovering af tag på Bakkehuset	Arbejder afsluttet. Der aflægges regnskab i 2026.	06 Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
106 Økonomiudvalget								
A002014U06	Salg af grunde - Søndre Ringvej 2 og 4	Afventer redegørelse fra miljørådgiver om eventuel oprensning.	02 Design	0	126	0	0	0
A002017U06	Restarbejder vedr. byggemodningsprojekter	Projektet forventes afsluttet 2026.	03 Udførelse	0	85	0	0	0
A013020U06	Salg af kommunale ejendomme og arealer mv.	Projektet pågår planmæssigt.	03 Udførelse	-4.186	-1.032	1.032	0	-1.032
A013106U06	Salg af grunde på Nyvej 15a og b	Salg er under forberedelse. Byggemodning gennemføres ultimo 2026.	03 Udførelse	0	736	-75	0	75
A015046U06	Refusion af byfornyelsesudgifter vedr. Vestervej fra 2024 til slut	Projektet håndterer årlige refusionsindtægter vedrørende ældre byfornyelsesprojekt.	03 Udførelse	0	0	-1	0	0
A020070U06	Salg af grønt område ved Rødkælkevej	Betinget salgsaftale forventes ultimo 2026. Salgssum forventes modtaget i 2027.	03 Udførelse	-8.000	-8.000	8.000	0	-8.000

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A031093U06	Salg af grund til vandværk	Salget er gennemført. Afventer afkobling af gadelys på grunden.	05 Afslutning	0	-7.900	0	0	0
A093010U06	Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan	Der er fremlagt status for KB i august og der fremlægges fornyet status i oktober.	03 Udførelse	-15.450	-15.450	15.450	0	-15.450
A095001U06	Beredskab - styrket 3-døgns beredskab mv.	Udbud forventes at starte i 3 kvartal når byggetilladelse forligger. Projekt forventes færdig i 2026.	02 Design	800	800	0	0	0
A095002U06	Ekstraordinære beredskabsindsatser	Udgifter til beredskabsindsatser under HBR. Finansiering via DUT midler, hvilket forventes bevilget på KB september.	01 Afklaring	0	0	943	0	0
A222059U06	Salg af vejområde ved Glostrup Shoppingcenter	Salget er gennemført. Klar til regnskab.	05 Afslutning	0	-2.198	0	0	0
A222060U06	Salg af Kærmindevej 5 med omliggende arealer	Projektet udgået. Indgår fremadrettet som en andel af Masterplan for nyt ældrecenter.	07 Klar til anlægsregnskab - under 2 mio. kr.	0	59	8	0	0
A222061U06	Salg af arealerne syd for Glostrup Fritidscenter	Afventer udstykning og færdiggørelse af regnvandsbassin. Købesum udbetales først i 2027.	03 Udførelse	0	145	-45	0	45
A222062U06	Salg af et areal på Banegårdspladsen	Afventer udstykning og færdiggørelse af busterminal. Købesum udbetales i 2027.	03 Udførelse	0	98	-98	0	98
A222064U06	Salg af vejområde ved Glosemosevej	Afventer udstykning medio 2026.	03 Udførelse	0	-7.584	7	0	0

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A364086U06	Projekter til samfinansiering (medfinansiering)	Afventer politisk behandling af ansøgninger i efteråret 2026.	03 Udførelse	1.022	1.397	0	0	0
A514042U06	Køb af bygning på Vestergårdsvej	Afsluttet og anlægsregnskab godkendt på KB i april 2026.	06 Klar til anlægsregnskab	0	0	0	0	0
A521066U06	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	Afventer færdiggørelse af lokalplan og derefter salsprojekt.	02 Design	-5.679	-5.679	5.679	0	-5.679
A652034U06	Udskiftninger og anskaffelser vedr. IT-infrastruktur	Afventer pt tilbud fra leverandør og forventes anvendt i 4. kvartal.	03 Udførelse	0	1.344	0	0	0
108 Kultur- og Fritidsudvalget								
A031092U08	Vandrutsjebane til Glostrup svømmehal	Projektet pågår planmæssigt.	03 Udførelse	0	3.200	0	0	0
A031095U08	Ny kunstgræsbane i Ejby	Projektering er i gang, udførelse forventes start 2027.	02 Design	4.000	4.000	-3.550	0	3.550
A031096U08	Opgradering af mini-bassin i svømmehallen	Projektet pågår planmæssigt.	03 Udførelse	350	350	0	0	0
A031097U08	Etablering af belysning stadion	Forventet udført i 2027.	01 Afklaring	1.200	1.200	-600	0	600
A031098U08	Facilitetspulje til idrætslivet	Projektet pågår planmæssigt. Puljeprojekt ansøges permanent opdelt i 2 projekter for nemmere styring. Projektet nedjusteres 225 t.kr. til finansiering af A031101U08 "Facilitetspulje til det øvrige foreningsliv".	03 Udførelse	750	750	-225	-225	0

Oversigt alle anlægsprojekter

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn	Bemærkninger	Fase	Opr. budget indv. år	Korr. budget indv. år	Forv. Afv.	Ans. Råd. Beløb	Forv. overført
A031099U08	Kunst på Glostrup station (langs letbanen)	Afventer tilbagemelding fra statens kunstfond	01 Afklaring	500	500	-500	0	500
A031100U08	Kunst på Ejby station (langs letbanen)	Afventer tilbagemelding fra statens kunstfond	01 Afklaring	100	100	-100	0	100
A031101U08	Facilitetspulje til det øvrige foreningsliv	Projektet udspringer og finansieres af A031098U08 "Facilitetspulje til idrætslivet".	03 Udførelse	0	0	225	225	0
A035005U08	Aktivitetspulje	Ikke truffet politisk beslutning om anvendelse af midler.	01 Afklaring	354	396	-396	0	396
A035015U08	Grønt område nær klub Granskoven	Opgaven er udført og afsluttet.	03 Udførelse	0	203	0	0	0
I alt				**82.232**	**167.577**	**-12.647**	**0**	**12.573**